

四川西部聚鑫化工包装有限公司
成都市化工产品容器清洗废水集中处置中心环境变更项目
(废水、废气部分)
竣工环境保护验收组意见

根据《建设项目管理条例》(2017年修订)及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)等法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范,2018年12月18日,四川西部聚鑫化工包装有限公司主持召开了《四川西部聚鑫化工包装有限公司成都市化工产品容器清洗废水集中处置中心环境变更项目》竣工环境保护(废水、废气部分)验收会。参加会议的有:四川西部聚鑫化工包装有限公司、验收报告编制单位四川巴斯德环境检测技术有限公司、特邀专家、环保主管部门等。会议成立了项目竣工环保验收工作组(名单附后)。通过审阅验收相关资料,并对照本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:

一、工程建设基本情况

1、项目基本情况

四川西部聚鑫化工包装有限公司位于成都龙泉驿洪安镇化工新村8组,占地面积约50.897亩。项目变更废水处理措施,废水出水水质由《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准回用改为达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后进入洪安化工市场污水处理厂。项目设计安全处置废旧化学包装桶200万只/年,实际建成安全处置废旧化学包装桶200万只/年。

2、建设过程及环保审批情况

2017年1月24日龙泉驿区环境保护局出具《成都市龙泉驿区环境保护局关于同意四川西部聚鑫化工包装有限公司废水进入洪安化工市场污水处理厂的批复》文件,准许四川西部聚鑫化工包装有限公司废水进入洪安化工市场污水处理厂。因此,2017年7月企业按要求编制了《四川西部聚鑫化工包装有限公司成都市化工产品容器清洗废水集中处置中心环境影响变更报告》,2017年9月8日,取得了龙泉驿区环境保护局对变更报告的批复龙环审批[2017]复字272号文件。2018年委托四川巴斯德环境检测技术有限公司承担该项目的竣工环境保护验收工作。项目于2017年9月8日开工建设,2017年9月11日投入试生产。目前该项目主体工程 and 与之配套的环境保护设施运行正常,生产工况满足验收监

测要求，符合验收监测条件。

3、项目环保投资

项目实际总投资 3000 元，实际环保投资 3000 元，环保投资占总投资的 100%。

4、验收范围

四川西部聚鑫化工包装有限公司成都市化工产品容器清洗废水集中处置中心环境变更项目主体工程。

二、工程变动情况

验收监测表表明，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施与环评基本一致，未发生变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目运营期废水主要为初期雨水、生活污水及生产废水

(1) 初期雨水

项目初期雨水经收集池暂存后，送入厂区污水处理站进行处理。

(2) 生活污水

项目生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后排入厂区废水处理站进行处理。

(3) 生产废水

厂区生产废水排入厂区污水处理站进行处理。

经污水处理站处理后的废水均由园区污水管网进入洪安化工市场污水处理厂处理后排入桤木河（洪水河）。

2、环保管理

项目制定了《突发环境污染事件应急预案》，并交由环保局备案，备案号：510112-2018-050-L。配置了消防设施和消防应急处置物资储备等，制定了环保管理制度，明确了人员职责。环保设施有专人维护和检查，环保档案有专人保管。

四、环境保护设施调试效果

(一) 环保设施处理效率

验收监测表表明，项目厂区污水处理站对化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷的处理效率分别为：98.8%、98.8%、81.5%、95.0%、95.3%。

（二）污染物排放情况

根据四川巴斯德环境检测技术有限公司（川巴环检（2018）第 1179 号），验收监测结果：

废水：验收监测期间，本项目 pH、悬浮物、LAS、COD_{Cr}、BOD₅、动植物油、石油类、挥发酚、苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯均满足《污水综合排放标准》三级标准；氨氮、总磷、氯化物满足参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）表 1 中 B 级标准。

总量控制：项目排口 COD 2.581t/a，氨氮 0.072t/a。

五、验收结论

四川西部聚鑫化工包装有限公司成都市化工产品容器清洗废水集中处置中心环境变更项目环保审查、审批手续完备，项目配套的废水污染防治设施及措施基本上按照环评要求建成和落实，环保管理基本符合相关要求，在按照专家意见进行修改完善后，建议通过本项目竣工环境保护验收（废水、废气部分）。

六、整改要求

1. 按照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52 号）的要求，核实项目变更情况，核实是否构成重大变动。
2. 完善并认真落实各项事故应急处理措施，加强初期雨水收集池（事故应急池）的管理；严格执行环保管理制度及专人负责制度，加强环保设施运行情况的管理与检查，确保污染物长期、稳定达标排放。
3. 增加环境管理检查章节，补充环保设施照片，规范标准评价用语，认真校核文本，完善附图附件。

专家组：

张 健 罗暖暖

2018 年 12 月 18 日

竣工环保（废水、废气部分）验收组名单

[illegible]